

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

विभागीय निविदा समिति द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में आवंटित कार्यों की विवरणी एवं अद्यतन स्थिति

क्र०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाख में)		कार्य का नाम	एकसंरनामा की राशि	एकसंरनामा की तिथि	प्रमण्डल का नाम	संबंधित कार्यपालक अभियंता का नाम	संवेदक का नाम एवं पता	एकसंरनामा / योजना पूर्ण होने की तिथि	कार्य की अद्यतन प्रगति (जुन 18 तक)	
		राशि	प्रसंग								भौतिक	वित्तीय (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वित्तीय वर्ष 2017-18												
1	बरही जलाशय योजना	1542.999	77 / 2016-17 प्र०स्वी० दिनांक 17.01.2017	Renovation of Barhi Reservoir Scheme	रु० 13,22,88,509.16	08.05.2017	जलपथ प्रमण्डल, बरही	ई० रघुनन्दन यादव	M/s LORDS Enterprises, Office- Flat No.- 2/6, Block-C, Chandrabati Udhyan, Kasidih, Sakchi, Jamshedpur	05.07.2018	90.00%	1354.90
2	रैसा वीरर योजना	659.724	71 / 2016-17 प्र०स्वी० दिनांक 20.12.2016	E.R.M. of Raisa Weir Scheme including Lining of Raisa Main canal	रु० 5,60,27,277.15	22.09.2017	सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डु	ई० विरेन्द्र कुमार	M/s Brajesh Kumar, Koranbey, Gola, Ramgarh	21.12.2018	58.00%	342.87
3	पारस जलाशय योजना	2703.834	79 / 2016-17 प्र०स्वी० दिनांक 20.01.2017	पारस जलाशय योजना के मुख्य नहर के पी०सी०सी० लाईनिंग एवं डैम अवयव का मरम्मत सहित ई०ओरएम० कार्य	रु० 24,25,73,726.43	25.10.2017	जलपथ प्रमण्डल, सैवी	ई० राजेश कुमार	Sri Sai Krishna Construction, Flat No.- 301, Dhruba, 18-3-228, Sreenivasa Village, Yousufguda, Hyderabad	24.10.2018	65.00%	1275.67
4	दानसे जलाशय योजना	4028.600	69 / 16-17 प्र० स्वी० दिनांक 15.12.2016	दानसे जलाशय योजना के ERM कार्य	रु० 39,61,95,190.23	09.11.2017	जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा	ई० एम० के० सिंह	UMSL Ltd., IMFA Building, Bunkhal Rasulgurh, Bhubneshwar, Orissa	08.11.2019	15.00%	398.17
5	पुनसी जलाशय योजना	79772.250	41 / 16-17 प्र० स्वी० दिनांक 16.08.2016	पुनसी मुख्य नहर के चैन सं० 1414.50 से 1600.00 तक मिट्टी कार्य।	रु० 9,49,94,692.70	10.10.2017	सिंचाई प्रमण्डल, जसोडीह	ई० जय प्रकाश चौधरी	M/s Krishna and Company, Bikaner, Rajasthan	04.10.2018	26.00%	555.57
6	देशबाँध सिंचाई योजना	673.680	95 / 16-17 प्र० स्वी०, दिनांक- 29.03.2017	देशबाँध सिंचाई योजना का ERM के तहत जीपी०द्वारा कार्य	रु० 5,83,59,892.47	11.10.2017	लघु वितरणी प्र०सं०-10, घाटशिला	ई० ए० के० दास	Megota Construction Pvt. Ltd., Gwalapara Road, Jugsaia, Jamshedpur	13.04.2019	11.86%	215.35
7	पलना जलाशय योजना	5758.810	67 / 16-17 / प्र० स्वी०, दिनांक- 15.12.2016	पलना जलाशय योजना के ERM कार्य	रु० 46,17,48,172.73	21.11.2017	सुवर्णरेखा बाँध प्रमण्डल सं०-2, चाँदिल	ई० बी० के० वर्णवाल	M/s LORDS Enterprises, Office- Flat No.- 2/6, Block-C, Chandrabati Udhyan, Kasidih, Sakchi, Jamshedpur	20.11.2019	10.00%	461.00
8	सोना सिंचाई योजना	1259.637	98 / 16-17 प्र०स्वी० दिनांक 29.03.2017	PCC lining of kharaswan branch canal from ch 260 to 590, bed clearance of sona main canal ch 0.00 to 558.00 and kharaswan branch canal ch. 0.00 to 260.00 & repair of weir under sona irrigation	रु० 11,11,67,543.28	06.02.2018	जलपथ प्रमण्डल, चाँदीबासा	ई० हीराकान्त झा	M/s KEW Construction Pvt. Ltd., PS- Chausia, East Singbhum	05.05.2019	10.00%	0.00
9	सोनूआ सिंचाई योजना	1348.180	84 / 16-17 प्र०स्वी० दिनांक 02.02.2017	सोनूआ सिंचाई योजना का ERM (पुनरुद्धार) कार्य	रु० 11,61,40,741.38	09.02.2018	जलपथ प्रमण्डल सं०-1, चक्रपुर	ई० हीराकान्त झा	Megota Construction Pvt. Ltd., Gwalapara Road, Jugsaia, Jamshedpur	08.08.2019	10.00%	0.00

are *Chinm*

क्र०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाख में)		कार्य का नाम	एकराशनाम की राशि	एकराशनाम की तिथि	प्रमण्डल का नाम	संबंधित कार्यपालक अभियंता का नाम	संवदेक का नाम एवं पता	एकराशनाम / योजना पूर्ण होने की तिथि	कार्य की अद्यतन प्रगति (जून 18 तक)	
		राशि	प्रसंग								मासिक	वित्तीय (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	पण्डरवा जलाशय योजना	1021.780	94/16-17 प्र० स्वी०, दिनांक 29.03.2017	पण्डरवा जलाशय योजना के ERM कार्य	रु० 8,45,80,357.97	29.01.2018	अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा	ई० छट्टु सिंगा	Rajwardhan Hitech Construction Pvt. Ltd., Harnu Housing Colony, Ranchi	28.01.2020	10.00%	0.00
11	विजय सिंघाई योजना	2982.000	81/2016-17 प्र० स्वी०, दिनांक 20.01.2017	विजय सिंघाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	रु० 26,71,07,983.54	09.02.2018	जलपथ प्रमण्डल सं०-1, चक्रधरपुर	ई० हीराकान्त झा	Megota Construction Pvt. Ltd., Gwalapara Road, Jugsalai,	08.08.2019	5.00%	0.00
12	जेनासाई जलाशय योजना	1866.000	78/16-17 प्र० स्वी०, दिनांक 17.01.2017	जेनासाई जलाशय योजना का पुनरुद्धार कार्य	रु० 16,68,48,343.07	08.02.2018	जलपथ प्रमण्डल सं०-1, चक्रधरपुर	ई० हीराकान्त झा	M/s Hardav Construction Pvt. Ltd., Station Road, Deoghhar	07.08.2019	10.00%	160.00
13	बतरे जलाशय योजना	926.915	08/17-18 प्र० स्वी०, दिनांक 15.05.2017	बतरे जलाशय योजना के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य	रु० 8,20,26,519.14	17.02.2018	अग्रिम योजना प्रमण्डल, पलामू	मो० आपताब आलम	Rajwardhan Hitech Construction Pvt. Ltd., Harnu Housing Colony, Ranchi	16.02.2020	10.00%	0.00
14	चोरडंडा सिंघाई योजना	831.000	14/17-18 प्र० स्वी०, दिनांक 01.06.2017	चोरडंडा सिंघाई योजना का नहरों का जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य	रु० 7,46,37,023.00	24.02.2018	अग्रिम योजना प्रमण्डल, पलामू	मो० आपताब आलम	Shahabad Engineers Pvt. Ltd., Jawahar Nagar, Mango, Jamshehpur	23.02.2020	5.00%	0.00
15	समघाट सिंघाई योजना	677.280	16/17-18 प्र० स्वी०, दिनांक 19.06.2017	समघाट सिंघाई योजना का जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य	रु० 6,04,31,040.00	15.03.2018	योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर	मो० आपताब आलम	Chhotelal Construction Pvt. Ltd., Bagodar, Giridih, Jharkhand	14.03.2019	10.00%	0.00
16	पुनासी जलाशय योजना	79772.250	41/16-17 प्र० स्वी०, दिनांक 16.08.2016	Construction of Primary Health Center, Shopping Center, P.C.C. Road, Pond, Well, Subbh-Sauchalay, Hand Pump & Boundary Wall at Shanipuram Rehabilitation Colony at Punasi	रु० 1,20,17,395.04	16.02.2018	पुनासी बाँध प्रमण्डल, पुनासी	ई० जय प्रकाश चौधरी	M/s Umesh and Manik Construction Pvt. Ltd.	10.02.2019	30.00%	0.00
17	अन्तराज जलाशय योजना	9530.250	70/16-17 प्र० स्वी०, दिनांक 15.12.2016	अन्तराज जलाशय योजना के ERM कार्य	रु० 84,67,80,717.65	10.02.2018	जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा	ई० एम० के० सिंह	M/s Kamaliditya Construction Pvt. Ltd., H.Q.-201, Co-operative Colony, Bokaro Steel City, Bokaro, Jharkhand	09.02.2020	10.00%	0.00
18	चिन्दा जलाशय योजना	2294.000	21/17-18 प्र० स्वी०, दिनांक 27.10.2017	चिन्दा जलाशय योजना के मुख्य नहर का परकीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य	रु० 20,25,80,968.92	03.02.2018	जलपथ प्रमण्डल सं०-1, सिमडेगा	ई० राजेश कुमार	Md. Yasin Construction Pvt. Ltd., Al- College Road, Simdega	02.08.2019	40.00%	755.91
19	नलय जलाशय योजना	18592.000	88/16-17 प्र० स्वी०, दिनांक 06.03.2017	Extension, Restoration and Modernization Work of Malay Main Canal, Lestigam Branch Canal and all its Distributary under Malay Reservoir Scheme, Dist- Palamu	रु० 156,53,60,635.70	09.02.2018	जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	ई० सुरेन्द्र सिंह	M/s Kamaliditya Construction Pvt. Ltd., H.Q.-201, Co-operative Colony, Bokaro Steel City, Bokaro, Jharkhand	09.02.2020	5.00%	1580.00
20	उपरी करखार सिंघाई योजना	2962.000	39/17-18 प्र० स्वी०, दिनांक 15.09.2017	उपरी करखार सिंघाई योजना का जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य	रु० 31,05,98,085.00	07.03.2018	अग्रिम योजना प्रमण्डल, पलामू	मो० आपताब आलम	Sorathia Veji Rama & Co., Angar - Kutch, Gujrat	06.03.2020	20.00%	0.00

102
102
102

क्र०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाख में)		कार्य का नाम	एकराशनामा की राशि	एकराशनामा की तिथि		प्रमण्डल का नाम	संबंधित कार्यपालक अभियंता का नाम	संवर्धक का नाम एवं पता	एकराशनामा / योजना पूर्ण होने की तिथि	कार्य की अद्यतन प्रगति (जून 18 तक)	
		राशि	प्रसंग			7	8					मासिक	वित्तीय (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
वित्तीय वर्ष 2018-19													
21	मसरिया जलशय योजना	1618.597	05 / 2017-18 प्रोत्सी० दिनांक 24.04.2017	मसरिया जलशय योजना का डैम की मरम्मत, बाँधी एवं बाँधी मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य तथा डैम एवं नहर के क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य	रु० 14,95,37,414.13	19.04.2018	जल पथ प्रमण्डल सं०-2, बैनपुर, गुमाला	ई० प्रभात कुमार	M/s J.K.M. Engineers Pvt. Ltd.	18.10.2019	कार्य प्रारम्भ करने की तैयारी में	25.30	
22				वाडिल बाँधी मुख्य नहर के कि०मी० 50.21 के दाँयी भाग से निःसृत काशीडीह लघु नहर (OR-23) से कि०मी० 0.030 एवं कि०मी० 2.19 से निःसृत क्रमशः SMR-1 एवं SMR-2 तथा वाटर कोर्स का मिट्टी, लाईनिंग एवं सभी संरचनाओं सहित का निर्माण कार्य	रु० 10,22,77,845.60	22.06.2018	सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर	ई० दीप नायाग मंडल	M/s P. K. Agarwala, Matigora, P.O.- Rakha Copper Project, East Singhbhum, Jharkhand	23.12.2019	0.00%	0.00	
23	सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना	661374.000	19 / 10-11 प्रोत्सी० दिनांक 14.10.2010	वाडिल बाँधी मुख्य नहर के कि०मी० 50.21 के दाँयी भाग से निःसृत काशीडीह लघु नहर (OR 23) से कि०मी० 3.800 एवं कि०मी० 5.820 तथा कि०मी० 5.820 से निःसृत क्रमशः SMR-5, SMR-6 एवं SMR-6(A) तथा वाटर कोर्स का मिट्टी, लाईनिंग एवं सभी संरचनाओं सहित का निर्माण कार्य	रु० 12,18,10,249.63	22.06.2018	सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर	ई० दीप नायाग मंडल	M/s NNB Engineers Pvt. Ltd., 1st Floor, Holiday in- Plaza, Main Road, Adityapur	23.12.2019	0.00%	0.00	
24				वाडिल बाँधी मुख्य नहर के कि०मी० 50.21 के दाँयी भाग से निःसृत काशीडीह लघु नहर (OR-23) से कि०मी० 2.460 एवं कि०मी० 3.090 से निःसृत क्रमशः SMR-3 एवं SMR-4 तथा वाटर कोर्स का मिट्टी, लाईनिंग एवं सभी संरचनाओं सहित का निर्माण कार्य	रु० 7,34,39,790.82	26.06.2018	सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर	ई० दीप नायाग मंडल	M/s Garg Engineering & Const. Pvt. Ltd., Dahigora, Ghatsila	27.12.2019	0.00%	0.00	
25	कोनार सिंचाई परियोजना	217625.000	67 / 17-18 प्रोत्सी० दिनांक 20.12.2017	Residual work of Approach Channel 112.00M to 652.00M (540.00M) of Konar Main Canal कार्य	रु० 6,96,40,844.40	07.06.2018	कोनार नहर प्रमण्डल, बनारसो	ई० अभिषेक मिश्र	M/s Krishna and Company, Bikaner, Rajasthan	06.10.2018	कार्य प्रारम्भ करने की तैयारी में	0.00	
26	बुवाओपा जलशय योजना	1274.714	29 / 17-18 प्रोत्सी० दिनांक 31.09.2017	Renovation and lining work of main canals of Buehaopa Reservoir Scheme	रु० 11,10,82,633.21	11.07.2018	जलपथ प्रमण्डल, बाँधी	ई० राजेश कुमार	Md. Yasin Construction Pvt. Ltd., At- College Road, Simdega	10.07.2019	कार्य प्रारम्भ	0.00	



