

**दिनांक-02.07.2012 को विशेष सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य अभियंता रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।**

---

उपस्थिति विवरणी संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक (दिनांक 21.05.2012 को संपन्न) में दिये गये निदेश के अनुपालन पर चर्चा हुयी।

1. **बेसिनवार जल उपलब्धता :-** पिछली बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि तैयार किये गये प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन तैयार करने वाले सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह आवश्स्त हो लिया जाये कि प्रतिवेदन में समुचित तथ्य एवं आँकड़े शामिल हैं तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रतिवेदन पूर्ण है एवं विकास आयुक्त द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार है एवं उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिस हेतु इसे तैयार कराया गया है।

बैठक में यह जानकारी दी गयी कि प्रतिवेदन अभी पूरी तरह नहीं बन सका है। दो चार दिनों का और समय इस हेतु आवश्यक है। इस बात को आश्वस्त हो लेने का निर्देश दिया गया कि चूँकि बेसिनवार जल उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन विभाग के वेबसाइट पर Upload किया जाना है अतः यह इस रूप में तैयार किया जाना चाहिये जिससे कि इसे सामान्य जन भी समझ सकें।

**निदेश :-**

दिनांक 04.07.2012 की समीक्षा बैठक में अब तक किये गये कार्य का Power Point Presentation दिया जाये तथा जितनी जल्दी संभव हो इस कार्य को पूरा किया जाये। (कार्रवाई- मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान)

2. **गेज डिस्चार्ज मापन कार्य :-** विगत बैठक में यह निर्देश प्राप्त हुआ था कि इस वर्ष कराये जाने वाले कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्रवाई यथाशीघ्र की जाये।

बैठक में जानकारी दी गयी कि गेज डिस्चार्ज मापन कार्य चल रहा है एवं इस हेतु प्रशासनिक स्वीकृति विभागी पत्रांक-08/12-13 प्र०स्वी० दिनांक-09.06.2012 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

**निदेश :-**

गेज डिस्चार्ज मापन कार्य हेतु आवश्यक निधि की अधियाचना दो दिनों के अंदर विभाग को उपस्थापित किया जाय एवं प्राप्त होते ही इस पर कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाई-मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची तथा मुख्य अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची)



### प्रशिक्षण :-

इस संबंध में विस्तृत चर्चा मुख्य अभियंता समग्र योजना राँची के कार्यों से संबंधित कार्यवाही में दर्ज है। Stad Pro Design Software तथा Total Station Survey Instrument से संबंधित प्रशिक्षण की कार्यवाही अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल द्वारा किया जाना है। JSAC से संबंधित प्रशिक्षण की कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अंचल राँची द्वारा किया जाना है। इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाना होगा।

### निदेश :- (यथा उपरोक्त)

बैठक में मुख्य अभियंता द्वारा अपने कार्यों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि निम्नलिखित कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ है और किसी न किसी कारण से लंबित है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति	मुख्य अभियंता, के प्रतिवेदन के अनुसार स्थापित
1	चांडिल बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 16.370 पर सेफ पैसेज का रूपांकण	Construction drawing तैयार किया जा चुका है।	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को vetting हेतु भेजा गया है। मु०अभि० रूपांकण के पत्रांक-137 दिनांक-22.02.12
2	चांडिल बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 26.150 पर सेफ पैसेज का रूपांकण	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा Specification drawing भेजा जा चुका है।	Construction Drawing के लिए CWC दिल्ली को स्थल से संबंधित ऑकड़ों को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, चांडिल को पत्रांक-166 दि०-03.03.12 द्वारा वांछित ऑकड़े WCC, नई दिल्ली को उपलब्ध कराने हेतु स्मारित
3	गालूडीह दाँया मुख्य नहर के कि०मी० 54.973 पर प्रस्तावित स्केन रेगुलेटर का रूपांकण	रूपांकण कार्य प्रगति में है।	संरचना, योजना के I/R में सम्मिलित किया गया है या नहीं? इसकी सूचना पत्रांक-743 दिनांक-24.12.11 द्वारा माँगी गई है। पुनः स्मारित
4	गारा नाला पर बनने वाले उच्चस्तरीय पुल के रूपांकण आलेख्य के vetting का कार्य	Revised रूपांकण एवं आलेख्य दि० 20.06.12 को प्राप्त। रूपांकण	अनुमोदन की प्रक्रिया में है।



		आलेख्य की जाँच पूरी हो चुकी है।	
5	गालूडीह दाँया मुख्य नहर के कि०मी० 23.19 पर CR के civil structure की जगह steel structure का रूपांकण	दि०-25.06.12 को प्राप्त। S.E.(Mech.) से कार्य के संबंध में जानकारी ली गयी एवं feasibility पर विमर्श किया गया	Steel structure की feasibility की जाँच की जा रही है। Pier के Partial dismantling की आवश्यकता पड़ेगी। Civil structure बेहतर।
6	चिरका जलाशय योजना का लाइनिंग कार्य।	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ड्रेनेज की आवश्यकता नहीं है।	मुख्य अभियंता रूपांकण के पत्रांक 276 दि० 30.04.11 द्वारा सूचित।
7	मलय मुख्य नहर के चेन सं० 0 से 531 तक लाइनिंग कार्य के प्राक्कलन की जाँच	नहर के चेन सं० 0 से 180 तक लाइनिंग कार्य का रूपांकण कार्य कर भेजा जा चुका है। शेष भाग हेतु आँकड़े वांछित	वांछित आँकड़ों के लिए 341 दिनांक 07.06.12 द्वारा पुनः स्मारित
8	दानरों नदी पर चेक डैम/वीयर जलापूर्ति योजना	वांछित रूपांकण आँकड़ा उपलब्ध हो गया है जाँचोपरांत पुनः कुछ बिन्दुओं पर पच्छा की गई है।	मुख्य अभियंता रूपांकण पत्रांक 297 दिनांक 14.05.2012
9	मे० भूषण पावर स्टील लिमिटेड द्वारा स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के मिलान बिन्दु पर इंटेक वेल का निर्माण हेतु रूपांकण एवं आलेख्य	रूपांकण एवं आलेख्य Vetting कर मुख्य अभियंता, रूपांकण के पत्रांक 37 दिनांक-12.01.2012 द्वारा विभाग की सहमति हेतु अनुशंसा की गई है।	रूपांकण जाँच कार्य पूर्ण।
10	मे० भूषण पावर स्टील लिमिटेड द्वारा खरकई नदी Pipe bridge का	Revised रूपांकण एवं आलेख्य दि० 16.06.12 को प्राप्त। रूपांकण	कार्य पूरा नहीं है।



	निर्माण हेतु रूपांकण एवं आलेख्य	आलेख्य की जाँच की जा रही है।	
11	राज्य अन्तर्गत विभिन्न नदी घाटियों के जल का आपसी स्थानान्तरण हेतु तदनुरूप योजनाओं के पहचान प्रतिवेदन के संबंध	मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर से एक प्रतिवेदन प्राप्त था जिसे इस आशय के साथ लौटाया गया कि वांछित सूचना के अनुरूप प्रतिवेदन दिया जाय।	अन्य मुख्य अभियंताओं को प्रतिवेदन देने हेतु पत्रांक-221 दि० 07.04.12 द्वारा पुनः स्मारित
12	View Point of Jharkhand on Agenda items pertaining to 38 <sup>th</sup> meeting of NWDA	संबंधित वांछित सूचना अप्राप्त	मुख्य अभियंताओं को प्रतिवेदन देने हेतु पत्रांक 76 दि० 01.02.12 द्वारा स्मारित
13	बाँध सुरक्षा अधिनियम एवं बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन।	पत्रांक 194 दि० 01.04.11 एवं पत्रांक 83 दि० 08.02.12 द्वारा विभाग से पुनः अनुरोध किया गया है।	इसके अभाव में झारखण्ड राज्य को Dam Safety मद में प्राप्त होनेवाले आवंटन से वंचित
14	समेकित प्रतिवेदन बांधों की स्थिति के संबंध में	संबंधित वांछित सूचना अप्राप्त	मुख्य अभियंताओं को प्रतिवेदन देने हेतु पत्रांक 736 दि० 23.12.11 द्वारा स्मारित
15	बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	दि० 24.12.11 को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की एक पूरक बैठक एजेन्डा-1 एवं एजेन्डा-16 पर पूर्णविचार हेतु आयोजित की गयी जिसे राज्य समीक्षा समिति ने पुर्नविचार हेतु भेजा।	अनुशंसा, प० 748 दि० 24.12.11 द्वारा समर्पित की गयी।
16	टहले जलाशय	DPR के Hydological	मुख्य अभियंता, रूपांकण के पत्रांक



	योजना के डी० पी० आर० की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता की जाँच कार्य।	Data, Unit Hydrograph area Capacity curve, B.C. Ratio, Crop yield & Crop आदि की माँग की गई है	149 दि० 24.02.12 द्वारा स्मारित
17	कंसजोर जलाशय योजना के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य	Siltation rate, Annual Maxm flow आदि की माँग की गई थी जो प्राप्त हो गया है। Water availability निकाला जा रहा है।	कार्य पूरा नहीं हुआ है।
18	M/S Jindal Power Ltd. को South Koel River से 90MCM/ annum जल की आपूर्ति	प्रस्ताव की जाँच की जा रही है।	कार्य अपूर्ण
19	SKJ Steels & Iron Pvt. Ltd. को स्वर्णरेखा नदी से 0.342 Mcm जलापूर्ति	प्रस्ताव की जाँच की जा रही है।	कार्य अपूर्ण

निर्देश :-

उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार मामला जिस कार्यालय/पदाधिकारी के पास लंबित है उस कार्यालय द्वारा यथावश्यक कार्रवाई की जाये।

कार्रवाई पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव

पत्रांक :- .....

/राँची, दिनांक :- .....

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (e-mail से)

ह०/-  
(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव



पत्रांक :-.....

/राँची, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, 2 एवं 3 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव

पत्रांक :-.....

/राँची, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से इसकी एक प्रति विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर एवं पुनर्वास पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर सहित सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-  
(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव

पत्रांक :-.....

/राँची, दिनांक :-.....

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव/आप्त सचिव अभियंता प्रमुख-1/2 एवं विशेष सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव

पत्रांक :-.....

/राँची, दिनांक :-..... 11.08.2012

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव